



臺北自來水事業處

推薦優良水池水塔清洗廠商服務報告書

臺北市濱江實驗國民中學

服務廠商：中國企業社  
服務廠商電話：2993-1591  
通報編號：B114010348  
中華民國114年01月14日



## 用水設備改善建議表

勾選v	建議改善項目	說明
	1.自來水系統與消防系統管線連結	當逆止閥故障時，易造成消防水逆流而污染飲用水。(詳消防污染防制說帖或改善圖說)
	2.蓄水池/水塔龜裂或漏水	水質易遭污水入滲，而影響用水品質。
	3.蓄水池、水塔周邊或頂部堆置雜物或積水	易孳生蚊、蟲或積水滲入，而影響環境及飲用水衛生。
	4.污水管通過蓄水池內部或上方	當污水管滲漏，污水將入侵水池而造成污染。
	5.蓄水池池壁與外牆未隔離，或位於地板下與污水池或化糞池相鄰	當池壁龜裂，易遭污水滲入而造成污染。
	6.蓄水池、水塔三極棒或揚水管孔洞未密閉	易遭污物、蟲蚊或污水入侵而污染水質。
	7.人孔蓋 未密閉/破損/無蓋/未上鎖	易導致污物或污水入侵而污染飲用水。
	8.人孔突緣未提高或破損	易遭積水污水入侵而污染水質。
	9.人孔蓋/沉水幫浦/爬梯/鋼筋或配件嚴重銹蝕	產生銹水，影響用水品質及維護作業之安全。
	10.溢排管通氣管防蟲網 未設/無倒U/破損	蟲、蚊及蟑螂等易沿此入侵，影響用水水質。
	11.未經蓄水池直接由進水管線使用馬達直接抽水	當水壓不足或停水時，易吸入污水而造成水質污染。
	12.蓄水池、水塔容量過大，且洗前餘氯<0.1mg/L	自來水滯留過久，易變質而影響飲用水衛生。
	13.其他:	

## 用戶用水設備檢查及水質檢驗紀錄表

廠商名稱：中國企業社

檢查日期：114年01月11日

基本資料	臺北市中山區樂群二路262號					連絡人	鄒OO		
	場所名稱	臺北市濱江實驗國民中學		e-mail		電話	8502XXXX		
水池1座·總計157.5噸；水塔4座·總計64噸；									
水池設備檢查	位置樓層	棟別或地點： <u>地下室</u> 編號： <u>A</u> (編號以英文字母表示如：A.B.C...Z) <input type="checkbox"/> 1樓地面 <input checked="" type="checkbox"/> 地下1層 <input type="checkbox"/> 其他 _____							
	結構材質	<input type="checkbox"/> 不銹鋼 <input type="checkbox"/> 鋼筋混凝土 <input checked="" type="checkbox"/> FRP							
	容量	容量：L 14 W 4.5 H 2.5 (m) 157.5噸							
	周圍狀況	<input checked="" type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 3 堆放污物雜物 <input type="checkbox"/> 3 積水 <input type="checkbox"/> 5 設於地面(板)下 <input type="checkbox"/> 其他 _____ <input type="checkbox"/> 4 污水管由內部或上方通過 <input type="checkbox"/> 5 與外牆未隔離 <input type="checkbox"/> 5 與污水池或化糞池相鄰							
	結構體	<input checked="" type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 1 與消防水池併用 <input type="checkbox"/> 2 龜裂滲水 <input type="checkbox"/> 2 漏水 <input type="checkbox"/> 設置消防污染防制設備							
	頂部狀況	<input checked="" type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 3 堆放機器雜物 <input type="checkbox"/> 3 積水 <input type="checkbox"/> 6 孔未密閉(三級棒等) <input type="checkbox"/> 其他 _____							
	人孔狀況	<input checked="" type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 7 未密閉 <input type="checkbox"/> 7 未上鎖 <input type="checkbox"/> 7 蓋破損 <input type="checkbox"/> 7 無蓋 <input type="checkbox"/> 8 孔緣未提高或破損 <input type="checkbox"/> 9 孔蓋生鏽							
	溢排管	<input checked="" type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 10 未設倒U <input type="checkbox"/> 10 未設防蟲網 <input type="checkbox"/> 10 防蟲網破損 <input type="checkbox"/> 無溢排管							
	通氣管	<input checked="" type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 10 未設倒U <input type="checkbox"/> 10 未設防蟲網 <input type="checkbox"/> 10 防蟲網破損 <input type="checkbox"/> 無通氣管							
	內部狀況	<input checked="" type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 池內有異物 <input type="checkbox"/> 底部不潔 <input type="checkbox"/> 9 沉水幫浦銹蝕 <input type="checkbox"/> 9 鋼筋裸露生銹 <input type="checkbox"/> 9 爬梯或配件銹蝕							
水塔設備檢查	位置樓層	棟別或地點： <u>文樓</u> 編號： <u>1</u> (編號以阿拉伯數字表示如：1.2.3...10)							
	結構材質	<input type="checkbox"/> 不銹鋼 <input type="checkbox"/> 鋼筋混凝土 <input checked="" type="checkbox"/> FRP							
	容量	容量：L 4 W 2 H 2 (m) 16噸							
	周圍狀況	<input checked="" type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 3 堆放污物雜物 <input type="checkbox"/> 9 外部爬梯銹蝕 <input type="checkbox"/> 其他 _____							
	結構體	<input checked="" type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 1 與消防水塔或管線併用 <input type="checkbox"/> 2 龜裂滲水 <input type="checkbox"/> 2 漏水 <input type="checkbox"/> 設置消防污染防制設備							
	頂部狀況	<input checked="" type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 3 堆放機器雜物 <input type="checkbox"/> 3 積水 <input type="checkbox"/> 6 孔未密閉(三級棒等) <input type="checkbox"/> 其他 _____							
	人孔狀況	<input checked="" type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 7 未密閉 <input type="checkbox"/> 7 未上鎖 <input type="checkbox"/> 7 蓋破損 <input type="checkbox"/> 7 無蓋 <input type="checkbox"/> 8 孔緣未提高或破損 <input type="checkbox"/> 9 孔蓋生鏽							
	內部狀況	<input checked="" type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 池內有異物 <input type="checkbox"/> 底部不潔 <input type="checkbox"/> 9 鋼筋裸露生銹 <input type="checkbox"/> 9 爬梯或配件銹蝕							
採樣地點		採樣日期	採樣時間	濁度	pH值	總溶解固體量	自由有效餘氯	氨氮	水質評估
飲用水水質標準限值				2NTU	6.0~8.5	500mg/L	0.2~1.0mg/L	0.1mg/L	<input checked="" type="checkbox"/> 水質合格 <input type="checkbox"/> 水質不合格
清洗前	水池	2025/01/11	08:10	0.97	7.5	72	0.40	-	
	水塔	2025/01/12	10:35	0.82	7.4	69	0.36	-	
清洗後	水池	2025/01/11	16:25	0.57	7.6	75	0.59	-	
	水塔	2025/01/12	11:30	0.55	7.4	70	0.53	-	
說明	水質檢驗數據「ND」表示未檢出；「NA」表示未檢測；「-」表示氨氮符合水質標準；「+」表示氨氮不符合水質標準。清洗後水質仍不符合水質標準應立即回報臺北自來水事業處水質科87335962。								
建議改善事項					用戶簽章			廠商簽章	教育訓練合格人員  證號：

備註：每個水池及水塔都需檢查並做成紀錄。(第\_頁；共\_頁)。

水池及水塔現場清洗照片(請依序貼照片)

<p>(地下室)水池A清洗前</p>	<p>(地下室)水池A清洗後</p>
 A photograph showing the interior of a basement water tank before cleaning. The floor is covered with a thick layer of brown, sludgy sediment. A blue metal ladder is positioned in the center, and a white electrical control panel is mounted on the wall behind it. The walls are light-colored and show some signs of wear.	 A photograph showing the same basement water tank after cleaning. The floor is now clean and free of sediment, revealing the light-colored, textured concrete or metal surface. The blue ladder and white electrical panel are still present in the same positions as in the 'before' photo.
<p>(文樓)水塔1清洗前</p>	<p>(文樓)水塔1清洗後</p>
 A photograph showing the interior of an office building water tower before cleaning. The floor is completely covered with a thick, dark brown, sludgy sediment. A blue metal ladder is positioned in the center, and a white electrical control panel is mounted on the wall behind it. The walls are light-colored and show some signs of wear.	 A photograph showing the same office building water tower after cleaning. The floor is now clean and free of sediment, revealing the light-colored, textured concrete or metal surface. The blue ladder and white electrical panel are still present in the same positions as in the 'before' photo.

## 用戶用水設備檢查及水質檢驗紀錄表

廠商名稱：中國企業社

檢查日期：114年01月11日

基本資料	臺北市中山區樂群二路262號					連絡人	鄒OO		
	場所名稱	臺北市濱江實驗國民中學		e-mail		電話	8502XXXX		
水池1座·總計157.5噸；水塔4座·總計64噸；									
水池設備檢查	位置樓層	棟別或地點：____ 編號：____ (編號以英文字母表示如：A.B.C...Z) <input type="checkbox"/> 1樓地面 <input type="checkbox"/> 地下__層 <input type="checkbox"/> 其他_____							
	結構材質	<input type="checkbox"/> 不銹鋼 <input type="checkbox"/> 鋼筋混凝土 <input type="checkbox"/> FRP							
	容量	容量：L__W__H__(m)__噸							
	周圍狀況	<input type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 3 堆放污物雜物 <input type="checkbox"/> 3 積水 <input type="checkbox"/> 5 設於地面(板)下 <input type="checkbox"/> 其他_____ <input type="checkbox"/> 4 污水管由內部或上方通過 <input type="checkbox"/> 5 與外牆未隔離 <input type="checkbox"/> 5 與污水池或化糞池相鄰							
	結構體	<input type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 1 與消防水池併用 <input type="checkbox"/> 2 龜裂滲水 <input type="checkbox"/> 2 漏水 <input type="checkbox"/> 設置消防污染防制設備							
	頂部狀況	<input type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 3 堆放機器雜物 <input type="checkbox"/> 3 積水 <input type="checkbox"/> 6 孔未密閉(三級棒等) <input type="checkbox"/> 其他_____							
	人孔狀況	<input type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 7 未密閉 <input type="checkbox"/> 7 未上鎖 <input type="checkbox"/> 7 蓋破損 <input type="checkbox"/> 7 無蓋 <input type="checkbox"/> 8 孔緣未提高或破損 <input type="checkbox"/> 9 孔蓋生鏽							
	溢排管	<input type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 10 未設倒U <input type="checkbox"/> 10 未設防蟲網 <input type="checkbox"/> 10 防蟲網破損 <input type="checkbox"/> 無溢排管							
	通氣管	<input type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 10 未設倒U <input type="checkbox"/> 10 未設防蟲網 <input type="checkbox"/> 10 防蟲網破損 <input type="checkbox"/> 無通氣管							
	內部狀況	<input type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 池內有異物 <input type="checkbox"/> 底部不潔 <input type="checkbox"/> 9 沉水幫浦銹蝕 <input type="checkbox"/> 9 鋼筋裸露生銹 <input type="checkbox"/> 9 爬梯或配件銹蝕							
水塔設備檢查	位置樓層	棟別或地點： <u>理樓</u> 編號： <u>2</u> (編號以阿拉伯數字表示如：1.2.3...10)							
	結構材質	<input type="checkbox"/> 不銹鋼 <input type="checkbox"/> 鋼筋混凝土 <input checked="" type="checkbox"/> FRP							
	容量	容量：L 4 W 2 H 2 (m) 16噸							
	周圍狀況	<input checked="" type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 3 堆放污物雜物 <input type="checkbox"/> 9 外部爬梯銹蝕 <input type="checkbox"/> 其他_____							
	結構體	<input checked="" type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 1 與消防水塔或管線併用 <input type="checkbox"/> 2 龜裂滲水 <input type="checkbox"/> 2 漏水 <input type="checkbox"/> 設置消防污染防制設備							
	頂部狀況	<input checked="" type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 3 堆放機器雜物 <input type="checkbox"/> 3 積水 <input type="checkbox"/> 6 孔未密閉(三級棒等) <input type="checkbox"/> 其他_____							
	人孔狀況	<input checked="" type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 7 未密閉 <input type="checkbox"/> 7 未上鎖 <input type="checkbox"/> 7 蓋破損 <input type="checkbox"/> 7 無蓋 <input type="checkbox"/> 8 孔緣未提高或破損 <input type="checkbox"/> 9 孔蓋生鏽							
	溢排管	<input checked="" type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 10 未設倒U <input type="checkbox"/> 10 未設防蟲網 <input type="checkbox"/> 10 防蟲網破損 <input type="checkbox"/> 無溢排管							
通氣管	<input checked="" type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 10 未設倒U <input type="checkbox"/> 10 未設防蟲網 <input type="checkbox"/> 10 防蟲網破損 <input type="checkbox"/> 無通氣管								
內部狀況	<input checked="" type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 池內有異物 <input type="checkbox"/> 底部不潔 <input type="checkbox"/> 9 鋼筋裸露生銹 <input type="checkbox"/> 9 爬梯或配件銹蝕								
採樣地點		採樣日期	採樣時間	濁度	pH值	總溶解固體量	自由有效餘氯	氨氮	水質評估
飲用水水質標準限值				2NTU	6.0~8.5	500mg/L	0.2~1.0mg/L	0.1mg/L	<input checked="" type="checkbox"/> 水質合格 <input type="checkbox"/> 水質不合格
清洗前	水池								
	水塔	2025/01/12	10:45	0.81	7.5	70	0.36	-	
清洗後	水池								
	水塔	2025/01/12	12:05	0.56	7.3	67	0.53	-	
說明	水質檢驗數據「ND」表示未檢出；「NA」表示未檢測；「-」表示氨氮符合水質標準；「+」表示氨氮不符合水質標準。清洗後水質仍不符合水質標準應立即回報臺北自來水事業處水質科87335962。								
建議改善事項					用戶簽章			廠商簽章	教育訓練合格人員
									證號：

備註：每個水池及水塔都需檢查並做成紀錄。(第\_頁；共\_頁)。

水池及水塔現場清洗照片(請依序貼照片)

<p>()水池清洗前</p>	<p>()水池清洗後</p>
<p>(理樓)水塔2清洗前</p>	<p>(理樓)水塔2清洗後</p>
	

## 用戶用水設備檢查及水質檢驗紀錄表

廠商名稱：中國企業社

檢查日期：114年01月11日

基本資料	臺北市中山區樂群二路262號						連絡人	鄒OO	
	場所名稱	臺北市濱江實驗國民中學			e-mail		電話	8502XXXX	
水池1座·總計157.5噸；水塔4座·總計64噸；									
水池設備檢查	位置樓層	棟別或地點：____ 編號：____ (編號以英文字母表示如：A.B.C...Z) <input type="checkbox"/> 1樓地面 <input type="checkbox"/> 地下__層 <input type="checkbox"/> 其他_____							
	結構材質	<input type="checkbox"/> 不銹鋼 <input type="checkbox"/> 鋼筋混凝土 <input type="checkbox"/> FRP							
	容量	容量：L__W__H__(m)__噸							
	周圍狀況	<input type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 3 堆放污物雜物 <input type="checkbox"/> 3 積水 <input type="checkbox"/> 5 設於地面(板)下 <input type="checkbox"/> 其他_____ <input type="checkbox"/> 4 污水管由內部或上方通過 <input type="checkbox"/> 5 與外牆未隔離 <input type="checkbox"/> 5 與污水池或化糞池相鄰							
	結構體	<input type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 1 與消防水池併用 <input type="checkbox"/> 2 龜裂滲水 <input type="checkbox"/> 2 漏水 <input type="checkbox"/> 設置消防污染防制設備							
	頂部狀況	<input type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 3 堆放機器雜物 <input type="checkbox"/> 3 積水 <input type="checkbox"/> 6 孔未密閉(三級棒等) <input type="checkbox"/> 其他_____							
	人孔狀況	<input type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 7 未密閉 <input type="checkbox"/> 7 未上鎖 <input type="checkbox"/> 7 蓋破損 <input type="checkbox"/> 7 無蓋 <input type="checkbox"/> 8 孔緣未提高或破損 <input type="checkbox"/> 9 孔蓋生鏽							
	溢排管	<input type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 10 未設倒U <input type="checkbox"/> 10 未設防蟲網 <input type="checkbox"/> 10 防蟲網破損 <input type="checkbox"/> 無溢排管							
	通氣管	<input type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 10 未設倒U <input type="checkbox"/> 10 未設防蟲網 <input type="checkbox"/> 10 防蟲網破損 <input type="checkbox"/> 無通氣管							
內部狀況	<input type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 池內有異物 <input type="checkbox"/> 底部不潔 <input type="checkbox"/> 9 沉水幫浦銹蝕 <input type="checkbox"/> 9 鋼筋裸露生銹 <input type="checkbox"/> 9 爬梯或配件銹蝕								
水塔設備檢查	位置樓層	棟別或地點： <u>理樓</u> 編號： <u>3</u> (編號以阿拉伯數字表示如：1.2.3...10)							
	結構材質	<input type="checkbox"/> 不銹鋼 <input type="checkbox"/> 鋼筋混凝土 <input checked="" type="checkbox"/> FRP							
	容量	容量：L 4 W 2 H 2 (m) 16噸							
	周圍狀況	<input checked="" type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 3 堆放污物雜物 <input type="checkbox"/> 9 外部爬梯銹蝕 <input type="checkbox"/> 其他_____							
	結構體	<input checked="" type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 1 與消防水塔或管線併用 <input type="checkbox"/> 2 龜裂滲水 <input type="checkbox"/> 2 漏水 <input type="checkbox"/> 設置消防污染防制設備							
	頂部狀況	<input checked="" type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 3 堆放機器雜物 <input type="checkbox"/> 3 積水 <input type="checkbox"/> 6 孔未密閉(三級棒等) <input type="checkbox"/> 其他_____							
	人孔狀況	<input checked="" type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 7 未密閉 <input type="checkbox"/> 7 未上鎖 <input type="checkbox"/> 7 蓋破損 <input type="checkbox"/> 7 無蓋 <input type="checkbox"/> 8 孔緣未提高或破損 <input type="checkbox"/> 9 孔蓋生鏽							
	溢排管	<input checked="" type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 10 未設倒U <input type="checkbox"/> 10 未設防蟲網 <input type="checkbox"/> 10 防蟲網破損 <input type="checkbox"/> 無溢排管							
	通氣管	<input checked="" type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 10 未設倒U <input type="checkbox"/> 10 未設防蟲網 <input type="checkbox"/> 10 防蟲網破損 <input type="checkbox"/> 無通氣管							
內部狀況	<input checked="" type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 池內有異物 <input type="checkbox"/> 底部不潔 <input type="checkbox"/> 9 鋼筋裸露生銹 <input type="checkbox"/> 9 爬梯或配件銹蝕								
採樣地點		採樣日期	採樣時間	濁度	pH值	總溶解固體量	自由有效餘氯	氨氮	水質評估
飲用水水質標準限值				2NTU	6.0~8.5	500mg/L	0.2~1.0mg/L	0.1mg/L	<input checked="" type="checkbox"/> 水質合格 <input type="checkbox"/> 水質不合格
清洗前	水池								
	水塔	2025/01/12	10:50	0.81	7.3	66	0.35	-	
清洗後	水池								
	水塔	2025/01/12	12:10	0.55	7.4	67	0.53	-	
說明	水質檢驗數據「ND」表示未檢出；「NA」表示未檢測；「-」表示氨氮符合水質標準；「+」表示氨氮不符合水質標準。清洗後水質仍不符合水質標準應立即回報臺北自來水事業處水質科87335962。								
建議改善事項					用戶簽章			廠商簽章	教育訓練合格人員
									證號：

備註：每個水池及水塔都需檢查並做成紀錄。(第\_頁；共\_頁)。

水池及水塔現場清洗照片(請依序貼照片)

<p>()水池清洗前</p>	<p>()水池清洗後</p>
<p>(理樓)水塔3清洗前</p>	<p>(理樓)水塔3清洗後</p>
	

## 用戶用水設備檢查及水質檢驗紀錄表

廠商名稱：中國企業社

檢查日期：114年01月11日

基本資料	臺北市中山區樂群二路262號						連絡人	鄒OO	
	場所名稱	臺北市濱江實驗國民中學			e-mail		電話	8502XXXX	
水池1座·總計157.5噸；水塔4座·總計64噸；									
水池設備檢查	位置樓層	棟別或地點：____ 編號：____ (編號以英文字母表示如：A.B.C...Z) <input type="checkbox"/> 1樓地面 <input type="checkbox"/> 地下__層 <input type="checkbox"/> 其他_____							
	結構材質	<input type="checkbox"/> 不銹鋼 <input type="checkbox"/> 鋼筋混凝土 <input type="checkbox"/> FRP							
	容量	容量：L__W__H__(m)__噸							
	周圍狀況	<input type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 3 堆放污物雜物 <input type="checkbox"/> 3 積水 <input type="checkbox"/> 5 設於地面(板)下 <input type="checkbox"/> 其他_____ <input type="checkbox"/> 4 污水管由內部或上方通過 <input type="checkbox"/> 5 與外牆未隔離 <input type="checkbox"/> 5 與汙水池或化糞池相鄰							
	結構體	<input type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 1 與消防水池併用 <input type="checkbox"/> 2 龜裂滲水 <input type="checkbox"/> 2 漏水 <input type="checkbox"/> 設置消防污染防制設備							
	頂部狀況	<input type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 3 堆放機器雜物 <input type="checkbox"/> 3 積水 <input type="checkbox"/> 6 孔未密閉(三級棒等) <input type="checkbox"/> 其他_____							
	人孔狀況	<input type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 7 未密閉 <input type="checkbox"/> 7 未上鎖 <input type="checkbox"/> 7 蓋破損 <input type="checkbox"/> 7 無蓋 <input type="checkbox"/> 8 孔緣未提高或破損 <input type="checkbox"/> 9 孔蓋生鏽							
	溢排管	<input type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 10 未設倒U <input type="checkbox"/> 10 未設防蟲網 <input type="checkbox"/> 10 防蟲網破損 <input type="checkbox"/> 無溢排管							
	通氣管	<input type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 10 未設倒U <input type="checkbox"/> 10 未設防蟲網 <input type="checkbox"/> 10 防蟲網破損 <input type="checkbox"/> 無通氣管							
內部狀況	<input type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 池內有異物 <input type="checkbox"/> 底部不潔 <input type="checkbox"/> 9 沉水幫浦銹蝕 <input type="checkbox"/> 9 鋼筋裸露生銹 <input type="checkbox"/> 9 爬梯或配件銹蝕								
水塔設備檢查	位置樓層	棟別或地點：體樓 編號：4 (編號以阿拉伯數字表示如：1.2.3...10)							
	結構材質	<input type="checkbox"/> 不銹鋼 <input type="checkbox"/> 鋼筋混凝土 <input checked="" type="checkbox"/> FRP							
	容量	容量：L 4 W 2 H 2 (m) 16噸							
	周圍狀況	<input checked="" type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 3 堆放污物雜物 <input type="checkbox"/> 9 外部爬梯銹蝕 <input type="checkbox"/> 其他_____							
	結構體	<input checked="" type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 1 與消防水塔或管線併用 <input type="checkbox"/> 2 龜裂滲水 <input type="checkbox"/> 2 漏水 <input type="checkbox"/> 設置消防污染防制設備							
	頂部狀況	<input checked="" type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 3 堆放機器雜物 <input type="checkbox"/> 3 積水 <input type="checkbox"/> 6 孔未密閉(三級棒等) <input type="checkbox"/> 其他_____							
	人孔狀況	<input checked="" type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 7 未密閉 <input type="checkbox"/> 7 未上鎖 <input type="checkbox"/> 7 蓋破損 <input type="checkbox"/> 7 無蓋 <input type="checkbox"/> 8 孔緣未提高或破損 <input type="checkbox"/> 9 孔蓋生鏽							
	溢排管	<input checked="" type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 10 未設倒U <input type="checkbox"/> 10 未設防蟲網 <input type="checkbox"/> 10 防蟲網破損 <input type="checkbox"/> 無溢排管							
	通氣管	<input checked="" type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 10 未設倒U <input type="checkbox"/> 10 未設防蟲網 <input type="checkbox"/> 10 防蟲網破損 <input type="checkbox"/> 無通氣管							
內部狀況	<input checked="" type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 池內有異物 <input type="checkbox"/> 底部不潔 <input type="checkbox"/> 9 鋼筋裸露生銹 <input type="checkbox"/> 9 爬梯或配件銹蝕								
採樣地點		採樣日期	採樣時間	濁度	pH值	總溶解固體量	自由有效餘氯	氨氮	水質評估
飲用水水質標準限值				2NTU	6.0~8.5	500mg/L	0.2~1.0mg/L	0.1mg/L	<input checked="" type="checkbox"/> 水質合格 <input type="checkbox"/> 水質不合格
清洗前	水池								
	水塔	2025/01/12	11:10	0.80	7.3	65	0.33	-	
清洗後	水池								
	水塔	2025/01/12	12:40	0.54	7.4	67	0.52	-	
說明	水質檢驗數據「ND」表示未檢出；「NA」表示未檢測；「-」表示氨氮符合水質標準；「+」表示氨氮不符合水質標準。清洗後水質仍不符合水質標準應立即回報臺北自來水事業處水質科87335962。								
建議改善事項					用戶簽章			廠商簽章	教育訓練合格人員
									證號：

備註：每個水池及水塔都需檢查並做成紀錄。(第\_頁；共\_頁)。

水池及水塔現場清洗照片(請依序貼照片)

<p>()水池清洗前</p>	<p>()水池清洗後</p>
<p>(體樓)水塔4清洗前</p>	<p>(體樓)水塔4清洗後</p>
	